

## 普陀区财政支出绩效评价结果书

评价项目	楔形绿地一期绿化建设工程项目		
项目单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目起止时间	2006.03-2013.12	评价时间	2014.09-2015.01
评价分值	71.03	评价结论	合格
项目基本情况	<p>楔形绿地（一期）位于普陀区桃浦工业区范围内，南起真南路、北起祁连山路 210 号上海染化八厂联营厂围墙、东依上海信息技术学院和桃浦热电厂围墙、西达祁连山路。</p> <p>楔形绿地项目主要内容：建筑物搬迁、绿化种植、地坪道路等。本次绩效评价范围为该项目中的绿化种植、地坪道路等，建筑物搬迁不包括在本次绩效评价范围内。</p> <p>本次绩效评价的楔形绿地绿化建设预算资金总额为 3591 万元（工可批复的工程费用），包括土方工程、绿化种植、园林小景、附属配套设施等。预算资金来源为普陀区财政资金。截止 2014 年 8 月，除因动迁原因未交付场地未能施工外，已施工的绿地建设工程均已竣工，楔形绿地项目累计使用绿化建设资金 29,414,029.87 元。</p>		
项目主要绩效情况	<p>楔形绿地项目绩效综合评分总分为 71.03 分，属于“合格”。其中项目决策（A）评价指标权重为 10 分，得分 10 分，得分率为 100%；项目管理（B）评价指标权重为 25 分，得分 17.5 分，得分率为 70%；项目绩效（C）评价指标权重为 65 分，得分 43.53 分，得分率为 66.97%。</p> <p>该项目是一项公益性项目，直接受益者为该地区附近的居民及广大市民，间接受益者为为项目提供服务的</p>		

