

普陀区财政支出绩效评价结果书

评价项目	杏山路（中山北路-梅川路）道路整治工程		
项目单位	上海市普陀区市政工程管理署		
项目起止时间	2013.04-2014.03	评价时间	2014.09-2015.01
评价分值	90.44	评价结论	优
项目基本情况	<p>杏山路是普陀区的一条南北向服务性道路，等级为城市支路，是普陀区曹杨板块内主要生活性通道。伴随经济的发展，交通增长迅速，加上所处的位置，使杏山路的交通越来越繁忙，而且道路自建成以来未进行过结构大中修，道路路面损坏严重，个别路段存在严重的积水问题，对周边居民出入带来障碍，存在一定的出行安全隐患。鉴于杏山路在普陀区路网中的重要地位，以及当前的实际使用状况，上海市普陀区市政工程管理署立项实施了杏山路（中山北路-梅川路）道路整治工程。</p>		
项目主要绩效情况	<p>项目最终得分为 90.44 分，其中项目决策类指标权重为 15 分，得 15 分，得分率为 100%；项目管理类指标权重为 22 分，得 17.80 分，得分率为 80.91%；项目绩效类指标权重为 63 分，得 57.64 分，得分率为 91.49%。项目决策和项目绩效达到优秀水平，项目管理达到良好水平。</p> <p>主要经验及做法：</p> <p>1、项目立项依据合理，为基础设施建设提供有益经验</p> <p>项目立项依据合理充分，贯彻落实了上海市及普陀区有关文件的精神，与上海市及普陀区“十二五”规划战略目标一致。作为 2013 年普陀区实事工程项目之一，项目由普陀区区级财政资金全额拨款，项目从前期调研、资金筹措、建设实施以及使用管理，都达到较高的水平，为今后的市政基础设施建设提供了有益经验。</p> <p>2、项目产生间接经济效益，推动区域经济发展</p>		

	<p>杏山路沿街商户众多，餐饮及日用百货一应俱全，更有杏山路集贸市场，桂巷菜市场等集聚型市场，整治后的道路平坦整洁、交通状况改善，排水设施完善，同时新道路适当增加了路边停车位。这些都为商户和顾客营造了良好的交通环境，为商户运送货物和顾客购物消费提供了便利，保证了道路周边商业持续良好地经营，间接推动了区域经济的发展。</p> <p>3、项目得到社会认可，对区域社会民生的改善作用明显</p> <p>杏山路周边有较多居民小区，还包括上海市实验幼儿园，曹杨新村第六小学等学校，杏山路的整治翻新不仅方便了居民出行，也保障了市民的出行安全和沿线学校学生安全上下学。项目组实施的问卷调查也验证了这一点，市民对整治效果满意度较高。杏山路整治工程作为一项社会福利，对区域社会民生的改善作用明显。</p>
<p>项目主要问题 与建议</p>	<p>主要问题:</p> <p>1、建设单位对项目建设周期的管理督促力度不够</p> <p>项目于2013年4月1日获得可研批复,4月22日获得初步设计批复,5月22日完成报建,8月7日取得中标通知书,道路施工合同约定时间2013年8月8日至2013年12月3日。但是项目竣工资料编制时间过长,2014年1月8日进行了初验,直至2014年3月15日才完成项目竣工验收报告。从2013年8月8日工程开工至2014年3月15日取得项目竣工验收报告共计耗时220天,比计划时间118天超时102天。</p> <p>2、项目启动资金未及时用于项目支出</p> <p>本项目3%启动资金39.33万元至今尚未用于项目支出。</p> <p>3、项目的长效管理制度有待完善</p> <p>目前,普陀区市政工程管理署对工程项目的长效管理主要是执行上海市及普陀区对市政道路管理的相关规定,市政工程管理署自身尚未形成一套系统完整的长效管理制度。</p> <p>4、项目立项时的预算准确性有待提高</p>

