

## 普陀区财政支出绩效评价结果书

评价项目	长寿公园改造项目		
项目单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目起止时间	2012.07-2014.02	评价时间	2014.09-2015.01
评价分值	81.8	评价结论	良
项目基本情况	<p>长寿公园是上海市第一批公共绿地之一。自建成开放以来，随着周边地块和市政建设，由于不均匀沉降等因素，园内的基础设施受到一定程度损坏。同时，公园建成使用已有十年，许多设施设备均进入大修期。由于设计的原因，园内绿核区域、厕所入口处等积水严重，暴雨时呈现倒灌现象；原有木栈道、喷水设备等设施老化严重，绝大部分水景设备已不能使用。因此，对长寿公园进行改造和景观提升十分必要。</p> <p>长寿公园改造项目由上海普陀区园林建设综合开发有限公司负责施工，由上海园林工程设计有限公司负责设计，由上海银锦建设工程咨询有限公司负责工程监理，由上海乾茂建设工程咨询有限公司负责工程审价。工程于2012年7月8日开工，2013年4月16日竣工，并于2014年2月17日完成竣工验收备案。竣工后的项目实体交由上海市普陀区公园管理所管理。</p> <p>项目预算金额为1500万元，实际使用资金1251.28万元。</p>		
项目主要绩效情况	<p>长寿公园改造项目绩效综合评分达到了“良好”水平。该项目是一项公益性项目，直接受益者为该地区附近的居民及广大市民，间接受益者为项目提供服务的相关供应商等。项目决策、项目绩效均达到良好水平，项目管理达到合格水平。</p> <p><b>主要经验及做法：</b></p> <p>1、项目实施前做了充分的公众调查，为实现项目预期目标打下了良好的基础。</p> <p>2、项目资金、业务管理程序较科学，工作机制较完善。</p>		

