

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普陀垃圾分类微信公众号购买运营服务项目							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	19.70		10.00	98.50	9.85
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.70		-	98.50	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度约定的文章推送和小视频制作发布				完成年度约定的文章、视频号推送制作要求和频次				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	每月完成 4 次微信推送		=48.00(篇)	48.00(篇)	10.00	10.00		
		每次发布信息不少于 1 条		≥12.00(条)	46.00(条)	20.00	20.00		
	质量 指标	推送内容规范		规范	达成指标	20.00	20.00		
		按时发布推送		按时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	能够提升市民生活垃圾分类意识		有效	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民阅读并点赞		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	99.85		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公园养护绿化景观提升和设施更新						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.35	0.35	0.34	10.00	97.14	9.71
		其中: 当年财政 拨款	0.35	0.35	0.34	-	97.14	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对公园绿化局部调整和设施更新改造, 提升公园景观面貌和品质, 为市民创造更好的生活环境, 不断提升市民的获得感和满意度。完成财务监理费用结算。				项目已经全部完成。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成财务监理尾款支付		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	财务监理工作规范		规范	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	经济 效益 指标	项目结算正确		无差错	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	建设单位满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.71	
评分等级		优						

(2024 年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		林长制工作经费						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	49.97	10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.97	-	99.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	健全完善林长制体系，强化运行保障，实现绿化行业高质量发展，摸清绿色资源家底，筑牢城区绿色生态基底。				完成 2024 年林长制工作任务，摸清绿色资源家底信息。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成计划工作量		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	9.00	
		各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	增加绿地面积，改造提升生态环境		提升	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00	
		改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	

	度指标						
总分					100.00	90.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿化花卉提升工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.24	0.24	0.24		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目财务监理尾款结算				已完成项目财务监理尾款结算。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00		
	质量 指标	财务监理服务质量		较好	达成指标	20.00	18.00		
	时效 指标	尾款支付及时率		及时	达成指标	20.00	18.00		
效益 指标	社会 效益 指标	财务监理规范		规范	达成指标	15.00	13.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意		满意	达成指标	15.00	13.00		
总分						100.00	90.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		曹杨店招店牌及立面整治项目						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	13.00	13.00	12.16	10.00	93.53	9.35
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	12.16	-	93.53	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	曹杨地区店招店牌及立面进行整治两年质保期满后，支付质保金				曹杨地区店招店牌及立面进行整治两年质保期满后，支付质保金			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	按照年度计划推进项目实施		按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域市容环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	提升区域生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	提升日常管养水平		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	99.35	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长风 5A 公共绿地建设工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.55	0.55	0.55	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.55	0.55	0.55	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升和改善苏州河沿线开放空间及长风生态商务区景观面貌。				完成项目建设，有效提升苏州河沿线开放空间面貌。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	财政资金		=16201.00 (万元)	16201.00(万 元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成长风 5A 公共绿地新建工程		=64575.00 (平方米)	64575.00(平 方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	竣工及移交时一次验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		工程完工及时性		及时	达成指标	10.00	9.00	
		项目竣工验收、移交及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升普陀区公园绿地结构与功能		有效	达成指标	5.00	4.00	
	生态 效益 指标	优化绿地与建筑布局，提升整体绿化品质和观感，提升生态效益		提升	达成指标	5.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间及停车需求		改善	达成指标	5.00	4.00	
		改善周边环境		改善	达成指标	5.00	4.00	
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	市民满意		满足	达成指标	5.00	4.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	92.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上海普陀绿化市容公众号购买营运服务							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	10.80	10.80	10.80		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划每周完成至少 2 次微信推送，每次发布信息不少于 1 条，全年推送微信推文总计 96 条以上。				公众号运营期间共推送 172 次，发布图文信息 385 篇，阅读总数累计 77043 次。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	每次发布信息不少于 1 条		≥96.00(条)	385.00(条)	10.00	10.00		
		每周完成至少 2 次微信推送		≥96.00(篇)	172.00(篇)	10.00	10.00		
	质量 指标	推送内容规范		规范	达成指标	20.00	20.00		
		按时发布推送		按时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	生态 效益 指标	科普绿化、环卫等日常知识，有利于构建绿色的生活环境。		有效	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民阅读并点赞		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		春光公园改造提升（二期）工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,100.00	1,100.00	967.24		10.00	87.93	8.79
		其中：当年财政拨款	1,100.00	1,100.00	967.24		-	87.93	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	春光公园建设工程（配套设施）				已完成全部建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	公园建设工程面积		=122000.00 (平方米)	122000.00 (平方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	8.00		
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00		
	生态 效益 指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	达成指标	10.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	4.00		
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		

	度指标						
总分					100.00	90.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		垃圾减量管理分类经费							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	349.00	349.00	348.53		10.00	99.86	9.99
		其中: 当年财政拨款	349.00	349.00	348.53		-	99.86	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市、区两级政府下达的各项指标。				2024 年, 普陀区可回收物日均分出量 443.91 吨, 指标完成率 132.51%。普陀区 2024 年下半年度生活垃圾分类实效综合考评得分 97.42 分, 达到 A+等次, 全年考核也为 A+等次。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	完成主体企业可回收物指标		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		生活垃圾回收利用率		≥45.00(%)	52.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	生活垃圾分类收运		规范	达成指标	20.00	20.00		
		时效 指标	每月开展生活垃圾分类实效测评		按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	我区生活垃圾分类实效水平		优秀	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名		≤10.00(名)	3.00(名)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫车辆报废评估						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	11.00	11.00	7.00	10.00	63.63	6.36
		其中: 当年财政拨款	11.00	11.00	7.00	-	63.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《关于印发<上海市“十四五”时期新能源环卫车推广应用实施方案>的通知》（沪绿容〔2021〕405号）、《上海市绿化和市容管理局关于印发本市环卫作业车辆报废条件的通知》（沪绿容〔2018〕184号），对达到报废标准、无法使用的环卫车辆进行报废前的评估。				已完成车辆评估服务，并及时完成车辆报废工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	车辆报废完成率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	车辆报废及时率		定性	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	车辆资产保管制度完善		完善	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	96.36	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		道路扬尘污染治理精细化保洁						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	180.00	180.00	179.58	10.00	99.76	9.98
		其中: 当年财政拨款	180.00	180.00	179.58	-	99.76	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市环保局对普陀区道路扬尘污染控制指标年度综合排名, 在 9 个都市功能优化区中排名不靠后(徐汇、长宁、普陀、虹口、杨浦、黄浦、静安、闵行、宝山等 9 个区)。			普陀区城区道路环境卫生状况有较大的改善, 道路扬尘得以有效控制。道路 PM10 移动监测浓度年度综合排名并列第九。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成指定道路精细化保洁作业		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	市民诉求		无有责投诉	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	空气重污染应急响应及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路 PM10 移动监测浓度年度综合排名		≤9.00(名)	9.00(名)	20.00	20.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名		≤10.00(名)	3.00(名)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公园灯光、监控等设施养护						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	240.00	240.00	230.00	10.00	95.83	9.58
		其中: 当年财政拨款	240.00	240.00	230.00	-	95.83	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区公园开放的安全性, 提供游园安全, 努力营造平安和谐的游园环境				项目已经全部完成。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	公园灯光、监控覆盖情况		>80.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	竣工验收合格率		>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目按计划完工率		>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生率		=0.00(起)	0.00(起)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.58	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普陀区重要节点景观提升工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.24	0.24	0.24	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目财务监理尾款结算				已完成项目财务监理尾款结算。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	财务监理服务质量		较好	达成指标	20.00	18.00	
	时效 指标	尾款支付及时		及时	达成指标	20.00	18.00	
效益 指标	社会 效益 指标	财务监理规范		规范	达成指标	20.00	18.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意		满意	达成指标	10.00	9.00	
总分						100.00	93.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		真如地区桃浦河两侧公园绿地调整改造							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	47.20	47.20	47.11		10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	47.20	47.20	47.11		-	99.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成质保金支付				项目已全部完成。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	公园改造面积		=57000.00 (平方米)	57000.00(平方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益 指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响 指标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	10.00	10.00		
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.98		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		苏州河（普陀段）两岸景观照明一期工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	11.00	11.00	6.83	10.00	62.09	6.21
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	6.83	-	62.09	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	已完成苏州河普陀段沿线重要节点、桥梁、滨水空间的景观照明建设以及沿线功能性照明的拾遗补缺， 2024年支付剩余部分二类费用				支付剩余部分二类费用			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成部分二类费用支付		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	项目质量验收合格		完成	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	区域景观照明和环境面貌提升		提升	达成指标	25.00	25.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	96.21	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		停车场电力扩容						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	2.80	2.80	2.75	10.00	98.21	9.82
		其中: 当年财政拨款	2.80	2.80	2.75	-	98.21	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于印发《上海市“十四五”时期新能源环卫车推广应用实施方案》的通知》（沪绿容【2021】405号）、《上海市环境卫生设施专项规划（2023-2035）》、《普陀区“十四五”时期新能源环卫车推广实施方案》，在现有有条件的环卫停车场增加新能源环卫车充电桩，进行电力扩容。				已完成电力扩容项目质保金的支付。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	工程项目建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程项目建设合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	工程项目建设及时率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工程设施是否完善		完善	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	99.82	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			绿化办专项工作经费							
主管部门			上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	27.00	27.00	23.97		10.00	88.77	8.88
			其中：当年财政 拨款	27.00	27.00	23.97		-	88.77	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成市局绿化办的各项任务					完成市局绿化办的各项任务				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	实际完成率			=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量 指标	活动品质			良好	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	绿化常识知晓率			≥50.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度			≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00		
总分							100.00	98.88		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生活垃圾跨区转运、 处置费						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,420.00	1,420.00	1,209.03	10.00	85.14	8.51
		其中：当年财政拨款	1,420.00	1,420.00	1,209.03	-	85.14	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范使用当年度的生活垃圾跨区转运、处置费，使市属设施江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇环境质量、基础设施及居民民生有效改善			江桥焚烧厂紧邻的桃浦镇环境质量、基础设施及居民民生有效改善。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	道路冲洗率		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	道路整洁优良率		≥98.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	工程进度及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	行业绩效考核		良好及以上	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名		≤10.00(名)	3.00(名)	20.00	20.00	
总分						100.00	98.51	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		真如副中心 E1、E2 地块地下公共通道及相关土建工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	105.00	37.12	37.12		10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	105.00	37.12	37.12		-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部尾款支付。(备注: 项目在 2021 年 9 月底完成验收。)			完成部分尾款支付。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	财政资金		=10384.22 (万元)	10384.22(万 元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	真如副中心 E1E2 地块地下公共通道及相关土建工程		=7182.00(平 方米)	7182.00(平 方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	竣工及移交时一次验收合格率 100%		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	各施工节点完工及时性		已完工	达成指标	10.00	9.00	
		工程完工及时性		已完工	达成指标	10.00	9.00	
		项目竣工验收及时性		已验收	达成指标	10.00	9.00	
效益 指标	社会 效益 指标	有利于联系周边地块, 提高市民出行质量、推动区域经济发展、增加就业率、美化城市景观、提升城市形象		有效	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	有利于联系周边地块, 提高市民出行质量、推动区域经济发展、增加就业率、美化城市景观、提升城市形象		提升	达成指标	5.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	5.00	
		改善周边环境		改善	达成指标	5.00	4.00	
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	良好	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		绿化动迁与恢复						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,032.00	2,032.00	1,755.16	10.00	86.37	8.64
		其中：当年财政拨款	2,032.00	2,032.00	1,755.16	-	86.37	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合各类建设项目（主要是市政、水务、电力等）因临时使用公共绿地、占用绿地、迁移行道树等涉及公共绿化的动迁，以及对临时使用绿地和临时迁移行道树的相关恢复工作，主要包括：配合新建轨交 20 号线项目；配合合流污水一期干线修复工程；配合新建污水泵站工程；配合敦煌路、祁连山路等市政道路改扩建工程和配合木渚港栈道建设进行绿化动迁；配合各类建设基地开设临时或永久出入口或道路贯通工程等进行绿地动迁、行道树动迁和部分恢复。			目前已完成总目标。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		符合	达成指标	10.00	10.00	
		预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	资金使用规范率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		合同管理完备率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		财务管理制度健全率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		财务监控有效率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		立项依据充分率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	项目验收规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
		工程变更规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
		项目质量可控性		可控	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	项目计划完成率（%）		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
预算资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益 指标	社会 效益 指标	指标 及时完成绿化动迁 改善区域综合条件，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境		改善	达成指标	5.00	5.00	

	生态 效益 指标	及时修复动迁绿地提升生态环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	绿化养护长效管理到位，树木长 势健康	良好	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.64	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2023 年“美丽街区”建设工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,750.00	2,850.00	2,769.65		10.00	97.18	9.72
		其中：当年财政拨款	3,750.00	2,850.00	2,769.65		-	97.18	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基本完成岚皋路、洛川路、双山路等 9 条（段）道路进行“美丽街区”景观提升，内容主要包括绿化带改造、植物景观提升、沿途建筑立面及店招改造、街景小品、广场改造及其他相应配套设施工程				基本完成岚皋路、洛川路、双山路等 9 条（段）道路进行“美丽街区”景观提升，内容主要包括绿化带改造、植物景观提升、沿途建筑立面及店招改造、街景小品、广场改造及其他相应配套设施工程				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	岚皋路、沪太路等受台风影响有所延期	
	质量 指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	按照年度计划推进项目实施		按时	达成指标	10.00	9.00	岚皋路、沪太路等受台风影响有所延期	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域市容环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	提升区域生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	提升日常管养水平		提升	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指	服务 对象	市民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	96.72	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普陀湿垃圾中转站项目维稳经费						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	143.54	143.19	10.00	99.75	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	143.54	143.19	-	99.75	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	普陀湿垃圾中转站即将投入运营，为了做好现场及周边的安全保障工作，拟在运营前后期间内采购公共安全服务。为了做好运营前后期间内的维稳工作，拟在真北路2299号设立接待点，解答各类居民诉求，听取相关建议。现需采购真北路点位的公共安全服务，安排维护接待点正常运作的相关人员、车辆、餐食等内容。为了正面宣传中转站的实际用途和运作模式，考虑制作宣传海报、宣传册及宣传片等。				在真北路2299号设立接待点，做好了普陀区湿垃圾中转站运营前后相关公共安全服务工作，并制作了相关宣传海报、宣传册及宣传片。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	现场任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		宣传品制作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		接待任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	宣传品制作质量		良好	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	生态 效益 指标	居民知晓率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		人员管理制度完善		完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2018 年景观道路建设						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	4.26	10.00	85.20	8.52
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	4.26	-	85.20	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目投资监理费支付				完成项目投资监理费支付			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成尾款支付		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	财务监理工作规范		规范	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	生态 效益 指标	提升环境		城区环境提 升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		市民满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	98.52	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		凌家浜及外环林带三地融合							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	120.00	120.00	120.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善城市绿地系统，优化公园布局，提升区域景观品质生态环境，完成项目结算。				已完成项目结算。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	完成公园建设		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00		
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00		
	生态 效益 指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	达成指标	10.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	4.00		
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		

	度指 标						
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年创城经费							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	80.00	200.00	196.03		10.00	98.01	9.80
		其中：当年财政拨款	80.00	200.00	196.03		-	98.01	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保相关点位的环境卫生质量、绿化面貌和服务水平达到创城迎检标准。				相关点位的环境卫生质量、绿化面貌和服务水平均已达到创城迎检标准，入选第七届全国文明城市名单。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	增加保洁频次		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	指定位点总体情况		符合标准要求	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	保障进度及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	生态 效益 指标	加强创城保障期间绿化环境面貌		加强	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	提高创城保障期间环境卫生整体水平		提升	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	有责投诉		无	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	99.80		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		苏州河（普陀段）两岸景观照明二期工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	690.00	690.00	594.55		10.00	86.16	8.62
		其中：当年财政 拨款	690.00	690.00	594.55		-	86.16	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	已完成以苏州河普陀段第一界面滨水建筑为重点以及毗邻重要建筑的景观照明建设和提升，2024 年支付剩余施工进度款及部分二类费用				支付剩余施工进度款及部分二类费用				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	完成进度款及部分二类费用支付		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	项目质量验收合格		完成	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	区域景观照明和环境面貌提升		提升	达成指标	25.00	25.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.62		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		普陀湿垃圾中转站项目							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	8,295.17	7,820.47	7,779.50		10.00	99.47	9.95
		其中：当年财政拨款	8,295.17	7,820.47	7,779.50		-	99.47	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	普陀湿垃圾中转站的土建工程已与 2022 年完成，为了进一步推进垃圾中转站项目的启用，对设备开展采购安装工作。				湿垃圾中转站的设备采购安装工作已完成。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	工程项目建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	工程项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	工程项目建设及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程设施是否完善		完善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	设施内外环境是否得到改善		改善	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全		健全	达成指标	10.00	10.00		
		人员配备情况		齐备	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.95		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		建设项目前期工作经费						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	31.15	10.00	62.30	6.23
		其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	31.15	-	62.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项计划的规划、课题研究				已完成《普陀区公园城市示范区实施方案》的规划编制工作。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成计划的规划、课题研究任务		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	评审通过		通过	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升绿化布局科学性, 提升新建绿化功能社会效益		提升	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	91.23		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		公共绿地建设						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,450.00	1,353.00	1,327.58	10.00	98.12	9.81
		其中：当年财政拨款	1,450.00	1,353.00	1,327.58	-	98.12	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合环境提升需求，及时安排建设零星公共绿地，提升局部区域环境面貌。配合市政道路建设需求，及时安排建设新建道路行道树配套工程，完善道路开通条件。完成 2022 年项目支付，完成 2023 年项目建设，完成 2024 项目开工。			完成 2022 年项目支付，完成 2023 年项目建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度绿地行道树建设目标任务		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	增加绿地面积，改造提升生态环境		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	5.00	
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	市民满意度		≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	5.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	94.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市容环境综合整治							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	620.00	620.00	500.58		10.00	80.73	8.07
		其中: 当年财政拨款	620.00	620.00	500.58		-	80.73	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施, 推进全区户外招牌管理水平逐年提升; 强化市容环境卫生责任区管理, 并每季度进行实效测评; 持续清理主要道路、中小道路两侧“乱张贴、乱涂写、乱刻画”, 确保白天时段“三乱日产日清”。				通过项目实施, 推进全区户外招牌管理水平逐年提升; 强化市容环境卫生责任区管理, 并每季度进行实效测评; 持续清理主要道路、中小道路两侧“乱张贴、乱涂写、乱刻画”, 确保白天时段“三乱日产日清”。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	责任区测评		=4.00(期)	4.00(期)	20.00	20.00		
	质量 指标	户外招牌整治完成		良好	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	及时清理“三乱”		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	市容面貌提升		提升	达成指标	20.00	20.00		
	生态 效益 指标	环境提升		提升	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对市容环境认可满意		上升	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	98.07		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		春光公园建设工程（配套设施）						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	600.00	600.00	580.77	10.00	96.79	9.68
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	580.77	-	96.79	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目 100%的建设任务。				已完成春光公园建设工程（配套设施）全部建设任务。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成驿站、服务设施等建设内容		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，优化公园服务功能布局		提升	达成指标	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	达成指标	10.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	5.00	
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	

	度指 标						
总分					100.00	95.68	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2024 年首届上海国际光影节普陀区分会场活动						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	480.00	476.41	10.00	99.25	9.93
		其中：当年财政拨款	0.00	480.00	476.41	-	99.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据首届上海国际光影节的总体要求和目标定位，结合普陀区自身资源优势，对半马苏河公园、M50 创意园、海纳公园三个点位进行艺术灯光氛围提升、增加主题艺术灯光装置、开展灯光演艺秀、更新媒体屏播放内容等。				根据首届上海国际光影节的总体要求和目标定位，结合普陀区自身资源优势，对半马苏河公园、M50 创意园、海纳公园三个点位进行艺术灯光氛围提升、增加主题艺术灯光装置、开展灯光演艺秀、更新媒体屏播放内容等。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	按照计划推进项目实施		按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域夜景环境		提升	达成指标	15.00	15.00	
	生态 效益 指标	提升区域生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	绿色低碳节能灯具设备使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意	服务	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2023 年景观道路建设						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,250.00	2,650.00	2,572.85	10.00	97.08	9.71
		其中：当年财政拨款	3,250.00	2,650.00	2,572.85	-	97.08	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对光新路、志丹路、桃浦西路等 5 条（段）景观道路进行景观提升，内容主要包括绿化工程、土方工程、拆除工程、店招店牌改造、景观工程、电气工程及其他相应配套设施工程。			现阶段已完成志丹路、光新路、交通路景观道路改造内容，祁连山南路、桃浦西路受市政雨水调序影响施工延期。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	70.00(%)	10.00	7.00	祁连山南路、桃浦西路受市政雨水调序影响施工延期。
	质量 指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	按照年度计划推进项目实施		按时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	祁连山南路、桃浦西路受市政雨水调序影响施工延期。
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域市容环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	提升区域生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	提升日常管养水平		提升	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			不动产土地出让金							
主管部门			上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	382.54	393.84	391.77		10.00	99.47	9.95
			其中：当年财政 拨款	382.54	393.84	391.77		-	99.47	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成区绿容局所属房屋不动产证权利人变更手续。					完成区绿容局所属房屋不动产证权利人变更手续。				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	完成房产登记手续			=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	完成不动产变更手续			完成	达成指标	25.00	25.00		
效益 指标	社会 效益 指标	明确不动产权属关系			明确	达成指标	25.00	25.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	房屋资产管理满意度			满意	达成指标	15.00	15.00		
总分							100.00	99.95		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普陀区外环绿道新槎浦断点贯通及周边景观提升工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	1,200.00	920.00	793.50	10.00	86.25	8.63
		其中: 当年财政拨款	1,200.00	920.00	793.50	-	86.25	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目 100%的建设任务。				完成项目开工手续, 进场施工。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成项目建设任务		=100.00(%)	60.00(%)	10.00	6.00	前期推进过程较慢, 将加快推进建设
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境, 创造宜居宜业环境, 提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	8.00	
	生态 效益 指标	改善绿地品质, 提升休憩和生态功能		提升	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	4.00	
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	84.63	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		苏州河岸线公园（一期）工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,000.00	2,500.00	2,328.83		10.00	93.15	9.32
		其中：当年财政拨款	3,000.00	2,500.00	2,328.83		-	93.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目 70%的建设任务。				已完成项目 70%的建设任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	财政资金		=11885.00 (万元)	11885.00(万 元)	10.00	9.00		
产出 指标	数量 指标	完成普陀区苏州河岸线公园（一期）工程		=92131.00 (平方米)	92131.00(平 方米)	10.00	9.00		
	质量 指标	质量验收合格率 100%、绿化一年中苗木成活率 100%，并且长势良好		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	9.00		
		工程完工及时性		及时	达成指标	10.00	8.00		
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升普陀区苏州河沿线开放公共空间公园绿地结构与功能		有效	达成指标	5.00	5.00		
	生态 效益 指标	提升整体观感和品质，提升生态效益		提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	5.00		
		改善周边环境		改善	达成指标	5.00	5.00		
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00		
满意	服务	市民满意		满意	达成指标	5.00	4.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	90.32	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		普陀区武宁公园改造提升工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,600.00	1,797.00	1,795.00	10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	2,600.00	1,797.00	1,795.00	-	99.88	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度目标为完成项目全部建设内容，即 100%的现场工作量。主要建设内容包括土方造型、植物绿化种植、景观小品设施、休闲廊架、广场及步道铺装、水电工程、景观灯光等各项工程内容。				已完成武宁公园全部建设，完成竣工验收。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	普陀区武宁公园改造提升工程面积		=49634.00 (平方米)	49634.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	增加绿地面积，改造提升生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	5.00	
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00	
满意 度指	服务 对象	市民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	95.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		绿化保证金						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	34.50	34.50	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	34.50	34.50	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	普陀区桃浦镇 545 街坊 13 丘地块为上海利仕通实业有限公司（以下简称利仕通）权属。2006 年利仕通因该项目向普陀区绿容局缴纳 34.5 万绿化保证金后因规划许可证问题一直未能施工，2023 年普陀区土地发展中心将该地块收储。因该项目至今未实质开工，退还上海利仕通实业有限公司绿化保证金 34.5 万元。				目前质保金已全部退还。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	完成退还任务		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	收储用地合格		合格	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	按照计划推进项目实施		按时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	生态 效益 指标	维护区域生态环境		平衡	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	权利人满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		库房建设及维修						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	376.61	526.61	503.07	10.00	95.52	9.55
		其中：当年财政拨款	376.61	526.61	503.07	-	95.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	服务市民，为市民营造优美、整洁、卫生的环境，对我区破损陈旧的环卫公厕、绿化和环卫道班房、环卫垃圾压缩站等设施进行维修、改造、提升。				按时完成了 2024 年环卫公厕、绿化和环卫道班房、环卫垃圾压缩站等设施的维修、改造和提升工作，设施环境得到改善。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	环卫设施维修完成率		=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
	质量 指标	环卫设施验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
	时效 指标	环卫设施维修及时率		=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
效益 指标	社会 效益 指标	环卫设施设备修缮后是否完善		完善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	长效管理制度健全		健全	达成指标	10.00	10.00	
		环卫设施内外环境是否得到改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	人员配备情况		齐备	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	90.00(%)	8.00	6.00	施工期间有投诉，今后加强管理，尽量避免居民投诉。
总分						100.00	97.55	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,506.50	203.00	200.55		10.00	98.79	9.88
		其中：当年财政拨款	2,506.50	203.00	200.55		-	98.79	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步改善和提升普陀区的环境质量和城市形象，区绿容局作为项目法人单位，根据市规划总体要求组织实施桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程。				已完成桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	工程项目建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	工程项目建设及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	工程设施是否完善		完善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	设施内外环境是否得到改善		改善	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全		健全	达成指标	10.00	10.00		
		人员配备情况		齐备	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.88		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		苏州河（普陀段）景观照明三期（第一阶段）工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,900.00	2,125.00	2,122.41		10.00	99.87	9.99
		其中：当年财政拨款	3,900.00	2,125.00	2,122.41		-	99.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本完成本项目方案中苏州河普陀段（安远路至泸定路桥）两岸的堤岸、滨水空间、第一立面建筑、重要节点、华政桥的景观照明建设及提升改造，同时完成我区景观照明集中控制系统建设				完成方案中苏州河普陀段（安远路至泸定路桥）两岸的堤岸、滨水空间、第一立面建筑、重要节点、华政桥的景观照明建设及提升改造，完成我区景观照明集中控制系统建设				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	按照年度计划推进项目实施		按时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升苏州河普陀段两岸夜景环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	提升苏州河普陀段两岸生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	绿色低碳节能灯具设备使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指	服务对象	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

标	满意度指标						
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫养护						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	43,551.05	43,251.05	43,092.87	10.00	99.63	9.96
		其中: 当年财政拨款	43,551.05	43,251.05	43,092.87	-	99.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度各项指标任务, 确保全区环境卫生整洁有序。				道路保洁方面达到了合同规定的环境卫生质量标准, 垃圾清运做到了日产日清, 公厕管理服务符合约定的服务质量, 开放时间规范, 为公众提供了清洁、卫生的如厕环境, 粪便清运执行了定期清除计划, 未发生责任性满溢, 显著提升了区域的环境卫生质量。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	道路冲洗率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		道路机扫率		≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	道路整洁优良率		≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		环卫公厕服务优良率		≥94.00(%)	94.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	生活垃圾清运时效		≤24.00(小时)	24.00(小时)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	环卫条线绩效考核		良好及以上	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名		≤10.00(名)	3.00(名)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.96	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		普陀区启动林公园改造提升工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,400.00	2,460.00	2,459.67		10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	3,400.00	2,460.00	2,459.67		-	99.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目 100% 的建设任务。				已完成全部项目建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	9.00		
产出 指标	数量 指标	公园建设工程面积		=140982.00 (平方米)	140982.00 (平方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00		
	生态 效益 指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	达成指标	10.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	4.00		
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		

	度指 标						
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		2020 年“美丽街区”建设工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,300.00	1,000.00	930.56	10.00	93.05	9.31
		其中：当年财政拨款	2,300.00	1,000.00	930.56	-	93.05	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成安远路、西康路、澳门路、新会路等 11 条（段）道路和苏州河普陀段市容环境治理 10 个工程节点进行“美丽街区”景观提升，内容主要包括绿化带改造、植物景观提升、沿途建筑立面及店招改造、街景小品、广场改造、人行道铺装改造及其他相应配套设施工程				完成安远路、西康路、澳门路等 10 条（段）道路和苏州河普陀段市容环境治理 10 个工程节点进行“美丽街区”景观提升，内容主要包括绿化带改造、植物景观提升、沿途建筑立面及店招改造、街景小品、广场改造、人行道铺装改造及其他相应配套设施工程，新会路受华侨城改造区域舆情的影响，有所延期			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	新会路受华侨城改造区域舆情的影响，有所延期
	质量 指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	按照年度计划推进项目实施		按时	达成指标	10.00	9.00	新会路受华侨城改造区域舆情的影响，有所延期
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域市容环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	提升区域生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指	提升日常管养水平		提升	达成指标	10.00	10.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		长寿公园改造工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,800.00	1,640.00	1,637.64		10.00	99.85	9.99
		其中：当年财政拨款	1,800.00	1,640.00	1,637.64		-	99.85	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目 100% 的建设任务。				已完成项目全部建设任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	普陀区长寿公园改造提升工程面积		=40255.00 (平方米)	40255.00(平 方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	9.00		
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00		
	生态 效益 指标	增加绿地面积，改造提升生态环境		提升	达成指标	10.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	4.00		
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00		

	度指 标						
总分					100.00	90.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	125.00	125.00	115.48		10.00	92.38	9.24
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	115.48		-	92.38	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进苏州河沿线公共空间品质提升，提升地区发展软实力			完成项目建设，有效提升苏州河岸线公共空间品质。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	财政资金		=16436.00 (万元)	16436.00(万 元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成苏州河岸线公园（长风段） 绿地改造提升工程		=196947.00 (平方米)	196947.00 (平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	竣工及移交时一次验收合格率 100%、绿化一年中苗木成活率 100%，并且长势良好		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		工程完工及时性		及时	达成指标	10.00	9.00	
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	加速普陀区“一轴两翼”南翼滨 河活力带的协同发展和转型提 升，实现苏州河沿岸公共空间与 两长地区功能发展的互通互融		有效	达成指标	5.00	4.00	
	生态 效益 指标	推进苏州河沿线公共空间品质提 升，整体景观形象提升		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	改善周边区域公共活动设施		改善	达成指标	5.00	5.00	
		提升地区发展软实力		提升	达成指标	5.00	4.00	
		满足日常老百姓绿地需求		满足	达成指标	5.00	4.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	95.24	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		普陀临时建筑垃圾转运站环境提升项目							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	91.50	88.37		10.00	96.57	9.66
		其中：当年财政拨款	0.00	91.50	88.37		-	96.57	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	普陀临时建筑垃圾转运站，按照市生态环境局“临时的垃圾处理设施不需要办理环评审批手续，但不免除相应的环保管理要求”的口径要求以及区生态环境局的工作布置，对临时设施所采用的各类环保措施重新进行排查，发现其中一部分设备需进行加强和完善，确保达到环保要求。				按照环保管理部门的要求，对普陀临时建筑垃圾转运站加装了相关环保措施。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	设施改进完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	设施改进合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	设施改进及时率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设施内外环境是否得到改善		改善	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全		健全	达成指标	10.00	10.00		
		人员配备情况		齐备	达成指标	0.00	0.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
总分						100.00	99.66		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		南大和外环部分绿地调整改造工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,000.00	104.00	53.99		10.00	51.91	5.19
		其中：当年财政拨款	2,000.00	104.00	53.99		-	51.91	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目 100%的建设任务。				完成项目 100%的建设任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	绿地改造工程面积		=323649.00 (平方米)	323649.00 (平方米)	10.00	10.00		
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	9.00		
		项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	改善绿地品质，提升休憩和生态功能		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	4.00		
		满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		

	度指 标						
总分					100.00	88.19	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫养护-设施设备更新及维修							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	6,150.80	5,259.80	5,250.96		10.00	99.83	9.98
		其中：当年财政拨款	6,150.80	5,259.80	5,250.96		-	99.83	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	服务市民，为市民营造优美、整洁、卫生的环境，对废物箱、公厕导向标识进行更新及维护，更新各类垃圾压缩设备、小型作业机具、环卫作业车辆等。				已完成各类环卫作业设备更新、环卫作业车辆采购，做好废物箱、公厕导向标识的日常管理、更新、维护。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	设备、车辆更新完成率		=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00		
	质量 指标	设备、车辆质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00		
	时效 指标	设备、车辆更新及时率		=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00		
效益 指标	社会 效益 指标	养护质量提高程度		改善	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	车辆维修维护制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00		
		人员配备情况		齐备	达成指标	10.00	10.00		
		车辆资产保管制度完善		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边市民对环卫设施满意程度		≥80.00(%)	90.00(%)	8.00	6.00	有居民投诉，加强管理，避免车辆作业扰民。	
总分						100.00	97.98		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		公共绿化调整改造						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	800.00	494.00	487.66	10.00	98.71	9.87
		其中：当年财政拨款	800.00	494.00	487.66	-	98.71	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合环境提升需求，开展街头绿地、转角绿地改造提升。完成 2022 年项目支付，完成 2023 年项目建设，完成 2024 项目开工。				完成 2022 年项目支付，完成 2023 年项目建设。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	按计划推进项目建设		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目竣工验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		各施工节点完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	提升绿地景观和功能，改造提升生态环境		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	满足日常老百姓绿地要求		满足	达成指标	5.00	5.00	
		改善周边区域活动空间		改善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

	度指标						
总分					100.00	99.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		2021 年景观道路建设						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5,700.00	3,280.00	2,543.07	10.00	77.53	7.75
		其中：当年财政拨款	5,700.00	3,280.00	2,543.07	-	77.53	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对大渡河路、曹杨路、胶州路等 7 条（段）景观道路进行景观提升，内容主要包括绿化工程、土方工程、拆除工程、建筑立面改造、景观工程、电气工程及其他相应配套设施工程。				对大渡河路、曹杨路、胶州路等 7 条（段）景观道路进行景观提升，内容主要包括绿化工程、土方工程、拆除工程、建筑立面改造、景观工程、电气工程及其他相应配套设施工程。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	控制成本在计划之内		预算内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成年度建设任务		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	按照年度计划推进项目实施		按时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域市容环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	提升区域生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	提升日常管养水平		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	市民满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	97.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		长风 6A 公共绿地新建工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化和市容管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,080.00	480.00	446.96		10.00	93.11	9.31
		其中：当年财政拨款	3,080.00	480.00	446.96		-	93.11	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成绿地建设，完成项目主体工程结算				已完成全部建设任务和主体工程结算。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	支出方向符合度		按计划	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	财务监控有效性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目计划完成率（%）		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		按计划完成结算		=3.00(年)	3.00(年)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境		提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	通过绿地建设和改造提升生态环境		提升	达成指标	10.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	绿化养护长效管理到位，树木长势健康		良好	达成指标	10.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00		

	度指标						
总分					100.00	94.31	
评分等级		优					

(2024 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		桃浦 605 地块周边绿地新建工程（一期）							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	45.16		10.00	90.32	9.03
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	45.16		-	90.32	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目一期全部绿地建设。				完成项目建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效益 指标	社会效益 指标	重大事故发生数		≤0.00(起)	0.00(起)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	完成绿地新建工程量		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	竣工验收合格率		≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济效益 指标	区域景观面貌		提升	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	景观面貌有待提升的空间。	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	95.03		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公园绿化管理费							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	170.00	170.00	168.99		10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款	170.00	170.00	168.99		-	99.40	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公园日常管理工作有序开展，提升公园管理水平和服务能级 。				完成当年 100%的工作量				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	完成绿化工作计划		≥95.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	公园绿化管理水平		提高	部分达成指标并具有一定效果	25.00	20.00	绿化管理水平有待进一步加强和提高。	
效益 指标	社会 效益 指标	区域绿化生态环境		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	94.94		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		桃浦 605 地块周边绿地新建工程（二期）							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	106.45	106.45	106.07		10.00	99.64	9.96
		其中：当年财政拨款	106.45	106.45	106.07		-	99.64	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成绿地新建总工程量 50%以上的建设任务。				完成绿地建设任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	绿地建设完工量		≥95.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	竣工验收合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
效益 指标	经济 效益 指标	区域景观面貌		提升	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.96		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年绿道建设工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	400.00	400.00	382.80		10.00	95.70	9.57
		其中：当年财政 拨款	400.00	400.00	382.80		-	95.70	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目绿地建设任务				完成项目绿地建设。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生数		≤0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	绿地建设完成率		≥98.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	竣工验收合格率		≥100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
效益 指标	经济 效益 指标	区域生态环境		提升	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	提升了区域生态环境，但离市民要求还有提升空间。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	95.57		
评分等级		优							

(2024 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公园养护绿化景观提升和设施更新							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	654.65	600.00	537.04		10.00	89.50	8.95
		其中: 当年财政拨款	654.65	600.00	537.04		-	89.50	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对公园绿化局部调整和设施更新改造, 提升公园景观面貌和品质, 为市民创造更好的生活环境, 不断提升市民的获得感和满意度。				通过对未来岛、半马苏河公园等公园的监控、照明及苗木调整改造, 使公园景观面貌和品质得到提升, 创造更好的市民生活环境。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	工程完工情况		≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	竣工验收率		≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	公园园容景观效果		提升	达成指标	20.00	20.00		
	社会 效益 指标	市民认可满意度		≥80.00(%)	88.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	98.95		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			公园绿地水体治理						
主管部门			上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额:	240.00	170.00	152.36	10.00	89.62	8.96
			其中: 当年财政拨款	240.00	170.00	152.36	-	89.62	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善城市公园及公共绿地水生态和水质量, 确保水体得到有效治理, 提升城市品质。				通过对曹杨公园、街心花园等 8 个绿地水体的治理, 使水生态系统和水体景观得到较大的改善提升。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	工程完工率		>98.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	一次竣工验收合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
效益 指标	经济 效益 指标	公园水体环境		改善	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	98.96		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金光绿地新建工程（二期）							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,000.00	1,488.00	1,372.40		10.00	92.23	9.22
		其中：当年财政拨款	2,000.00	1,488.00	1,372.40		-	92.23	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目 50%的建设任务				完成项目预期任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效益 指标	可持 续影 响指 标	问题整改落实率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	新建工程量		≥2.21(公顷)	2.21(公顷)	20.00	20.00		
	质量 指标	竣工验收合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升区结构，优化区域景观面貌		提升	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	项目未全部竣工建设完成，故对优化区域景观面貌有限。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	86.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	95.22		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共绿地管理费						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	300.00	300.00	298.25	10.00	99.41	9.94
		其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	298.25	-	99.41	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成绿化养护工作, 提高养护管理水平和服务能级, 改善城市景观形象。				完成项目 100%的工作量。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成计划工作内容		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	公共绿地面貌状况		提升	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	20.00	20.00	
	生态 效益 指标	区域生态环境情况		改善	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	提高养管水平和能级, 有待继续改善提升的空间。
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	主流媒体负面曝光度		无	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	95.94	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长风8号（二期）新建绿地工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	450.00	450.00	427.71		10.00	95.04	9.50
		其中：当年财政 拨款	450.00	450.00	427.71		-	95.04	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目竣工结算审核工作				完成项目竣工结算审价工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	建设工程量		≥10342.00 (平方米)	10342.00(平 方米)	20.00	20.00		
	质量 指标	一次竣工验收合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	问题整改落实率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	社会 效益 指标	城市人居环境		改善	达成指标	20.00	18.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	97.50		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		2024 年绿道建设工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	49.00	34.01		10.00	69.40	6.94
		其中：当年财政拨款	500.00	49.00	34.01		-	69.40	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成绿道建设，提升区域结构，优化区域景观面貌。				绿道建设方案作优化调整，年中进行了预算调减，年末实施施工招标流程.				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	质量 指标	一次竣工验收合格率		≥95.00(%)	0.00(%)	20.00	0.00	绿道建设方案作优化调整，年末实施招标投标工作，致后续工作延迟开展。	
	时效 指标	项目按计划开工率		≥100.00(%)	0.00(%)	20.00	0.00	绿道建设方案作优化调整，年末实施招标投标工作，致后续工作延迟开展。	
效益 指标	可持 续影 响指 标	问题整改落实率		≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	绿道建设工程量		≥3.00(公里)	0.00(公里)	20.00	0.00	绿道建设方案作优化调整，年末实施招标投标工作，致后续工作延迟开展。	
总分						100.00	36.94		

评分等级	差
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			绿化养护费						
主管部门			上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额:	22,146.72	22,111.91	22,052.59	10.00	99.73	9.97
			其中: 当年财政拨款	22,146.72	22,111.91	22,052.59	-	99.73	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以市“白玉兰杯”绩效考核和争创文明城区为总体目标, 紧紧围绕市、区两级绿化管理工作的目标, 落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念, 不断创新思维、提升技艺, 从精细化养管入手, 加强公共绿化的日常管理, 保障城市景观, 推动美丽街区建设, 积极拓展文化内涵, 全面提升城市生态环境品质, 发挥最佳生态效益。				按照年度总体目标, 完成当年工作任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	完成公共绿地绿化的养护量			>5000000.00 (平方米)	5613071.90 (平方米)	30.00	30.00	
	质量 指标	竣工验收合格率			≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升区域绿化生态			提升	达成指标	20.00	18.00	提升区域生态环境无止境。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度			≥85.00(%)	88.00(%)	20.00	20.00	
总分							100.00	97.97	
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		常和绿地新建工程							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,300.00	840.00	831.12		10.00	98.94	9.89
		其中：当年财政 拨款	1,300.00	840.00	831.12		-	98.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目 100%的建设任务				完成项目 100%建设任务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	建设工程量		≥15000.00 (平方米)	15000.00(平 方米)	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	问题整改落实率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	质量 指标	竣工验收合格率		≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	区域景观面貌优化		优化	部分达成指 标并具有一定效果	20.00	16.00	区域景观面貌有一定 提升，有待再优化提 升。。	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥85.00(%)	88.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	95.89		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2021 年绿道建设工程							
主管部门			上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位		上海市普陀区绿化建设管理中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	1.11	1.11	1.11		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政 拨款	1.11	1.11	1.11		-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成绿道建设、竣工结算，提升区域结构，优化区域景观面貌。					完成绿道建设工程.				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	质量 指标	一次竣工验收合格率			≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
	数量 指标	完成绿道建设			=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
效益 指标	经济 效益 指标	区域景观面貌			提升	达成指标	25.00	23.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度			≥85.00(%)	86.00(%)	20.00	20.00		
总分							100.00	98.00		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生活垃圾及粪便处置							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	16,760.00	16,760.00	16,750.68		10.00	99.94	9.99
		其中: 当年财政拨款	16,760.00	16,760.00	16,750.68		-	99.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	生活垃圾总量得以有效控制, 全区粪便预处理, 人居环境不断改善, 城市精细化管理水平不断提升, 生态环境不断优化。				生活垃圾总量得以有效控制, 干垃圾处置量低于市局指标数, 湿垃圾处置量高于市局指标数, 全区粪便实现无害化处置, 人居环境不断改善, 城市精细化管理水平不断提升, 生态环境不断优化。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	生活垃圾处置完成		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		粪便预处理完成		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	生活垃圾收集、运输、处置管理体系运行有效		有效	达成指标	12.00	12.00		
		生活垃圾及绿化垃圾及粪便处置费支付		及时	达成指标	12.00	12.00		
效益 指标	社会 效益 指标	城市粪便无害化处理率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
		城市生活垃圾无害化处理率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名		≤10.00(名)	3.00(名)	12.00	12.00		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		垃圾减量管理分类经费						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区环境卫生管理服务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	49.73	10.00	99.46	9.95
		其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	49.73	-	99.46	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对各街镇开展垃圾分类实效测评、强化社会宣传等，不断巩固区域生活垃圾分类成效。				通过对各街镇开展垃圾分类时效测评、强化社会宣传等，不断巩固区域生活垃圾分类成效，2024 年度垃圾分类时效综合考评位列全市第一。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	生活垃圾回收利用率		≥45.00(%)	51.00(%)	18.00	18.00	
	质量 指标	生活垃圾分类收运		规范	达成指标	18.00	18.00	
	时效 指标	每月开展生活垃圾分类宣传		按时	达成指标	18.00	18.00	
效益 指标	社会 效益 指标	我区生活垃圾分类实效水平		优秀	达成指标	18.00	18.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	绿化市容热线诉求处置工作年度 排名		≤10.00(名)	3.00(名)	18.00	18.00	
总分						100.00	99.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		装修垃圾运行处置项目							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区环境卫生管理服务 中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3,000.00	3,287.08	3,282.54		10.00	99.86	9.99
		其中：当年财政 拨款	3,000.00	3,287.08	3,282.54		-	99.86	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强本区装修垃圾全程治理和资源化利用，到2023年底，资源化利用率不低于50%。				进一步加强本区装修垃圾全程治理和资源化利用，到2024年底，资源化利用率实际完成值为76%。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	资源化利用率		≥50.00(%)	76.00(%)	18.00	18.00		
	质量 指标	装修垃圾分拣率		≥80.00(%)	96.00(%)	18.00	18.00		
	时效 指标	装修垃圾清运时效		≤48.00(小时)	48.00(小时)	18.00	18.00		
效益 指标	社会 效益 指标	环卫条线绩效考核		良好及以上	达成指标	18.00	18.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	绿化市容热线诉求处置工作年度 排名		≤10.00(名)	3.00(名)	18.00	18.00		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公车购置经费							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区环境卫生管理服务 中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	12.00	12.00	11.89		10.00	99.08	9.91
		其中: 当年财政 拨款	12.00	12.00	11.89		-	99.08	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年更新 1 辆公务用车, 满足单位业务条线巡查整 治工作需求, 提高处理突发情况速度, 提高日常监管效 率。				于 2024 年 7 月完成购买公务用车一辆。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量 指标	车辆购置完成量		=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	车辆购置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		车辆投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	日常检查效率		提高	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	节省用油		≥70.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	突发情况处理效率		有效	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	99.91		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		工程渣土及餐厨废弃油脂整治								
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区环境卫生管理服务 中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额：	153.00	153.00	152.04		10.00	99.37	9.94	
		其中：当年财政 拨款	153.00	153.00	152.04		-	99.37	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	基本实现偷乱倒零目标，规范餐厨废弃物处置管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。非法收运处置现象逐步减少。				实现偷乱倒零目标，规范餐厨废弃物处置管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。非法收运处置现象减少。					
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
产出 指标	数量 指标	工程渣土道路保洁完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		出土工地视频安装及维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		油脂整治处置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		时效 指标	工程渣土道路保洁及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
			出土工地视频安装及维护及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
			油脂整治处置及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	偷乱倒建筑垃圾排放量控制率		≤0.01(%)	0.00(%)	6.00	6.00			
		餐厨垃圾、废弃油脂单位申报覆 盖率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		餐厨垃圾、废弃油脂单位签约覆 盖率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		工程渣土偷乱倒减少情况		减少	达成指标	6.00	6.00			
	可持 续影 响指 标	餐厨废弃油脂收运处置的管理规 范性		规范	达成指标	6.00	6.00			
		工程渣土整治协作配合机制		有效	达成指标	6.00	6.00			
		社会公众有责投诉处置率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	公众满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	6.00	6.00			

	标					
总分				100.00	99.94	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		市容环境综合整治						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区市容管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	210.00	217.00	216.52	10.00	99.77	9.98
		其中：当年财政拨款	210.00	217.00	216.52	-	99.77	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高责任区常态长效管理水平，落实每月对水域管理实效实行评价，并对环卫服务企业的水域作业质量实行评价；落实责任区培训、清洁行动等日常管理工作，并结合“路长制”完成综合管理实效测评。绿容处置系统运行维护：用于市民处置热线投诉回单 PDA 端业务流转。通过抽检、治理，为了排除高空户外广告设施设施安全。				按照市、区、街镇三级水域市容环境卫生质量检查监督体系，通过日常检查和专项检查相结合，按照 416 个点位断面，3 大项目，20 个指标为主体，每月组织开展全覆盖检查，并形成书面报告；组织街镇开展城市环境清洁行动 3 次，累计出动 796 人次，累计清理垃圾量 19.56 吨，发动自律组织 17 个，商铺上门宣传告知 377 家，召开责任区、路长制综合管理实效测评月例会 2 次，并形成书面报告；完成 1-2 月 PDA 运行费支付工作。户外广告完成安全抽检：全部抽检数 48 块。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	样本覆盖率		≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		“责任区”暨“路长制”测评工作任务		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成安全抽检工作		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	检查数据完成情况		良好	达成指标	5.00	5.00	
		测评报告完成情况		良好	达成指标	5.00	5.00	
		提升景观设施品质，维护“头顶上的安全”，营造城市整洁、有序		规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	工作进度及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		2024 年 6 月底前，完成抽检目标		按时	达成指标	5.00	5.00	
		2024 年 9 月底前，完成督促整改复检		按时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	责任区环境提升		提升	达成指标	5.00	5.00	
		美化城市视觉空间		完成	达成指标	5.00	5.00	

	生态 效益 指标	严格按照相关技术标准	完成	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	抽检工作全面铺开	完成	达成指标	5.00	5.00	
		抽检不合格的及时整改	完成	达成指标	5.00	5.00	
		加强巡查	完成	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民 满意	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		12345 热线处置项目						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区市容管理中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	180.00	180.00	178.82	10.00	99.34	9.93
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	178.82	-	99.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成全年“12345”服务热线处置市民满意度测评分析报告。 2、完成全年“12345”市民诉求案件全部满意度回访结果记录。 3、快速及时响应完成市民诉求的急难愁问题。 4、提升“12345”市民热线处置率，解决我区居民在市容、环卫、绿化方面的诉求处置快速、高效；为民服务、为民排忧解难应急的处置管理、作业、提升市民满意率，实现跨前一步为民服务的窗口服务承诺。				1、已完成 2024 年全年“12345”服务热线处置市民满意度测评分析报告。 2、已完成 2024 年全年“12345”市民诉求案件全部满意度回访结果记录。 3、均快速及时响应市民诉求的急难愁问题。 4、快速、高效的响应了全年的“12345”市民热线处置率，实现了跨前一步为民服务的窗口服务承诺。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	全年周、月报完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	全年周、月报完成质量		优秀	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	应急处置响应率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	应急经费涉及的投诉受理率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	项目立项规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	立项依据充分性		充分	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	应急经费涉及的投诉满意度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		景观灯光维修养护及水电费					
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局		实施单位		上海市普陀区市容管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2,472.00	2,322.00	2,255.30	10.00	97.12	9.71
	其中: 当年财政拨款	2,472.00	2,322.00	2,255.30	-	97.12	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到 98% 以上；3、景观灯光亮灯率达到 98% 以上；4、景观灯光按时开闭率 100%；5、景观灯光安全运行率达到 100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。			保障景观灯光亮灯率和安全运行。严格执行《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》和《考核细则》的要求，一是，加强景观灯维护巡查频次、维修力度、确保亮灯率，注重安全方面巡查检查，加强养护单位及作业人员用电规范、登高安全等安全教育和培训；二是，做好景观照明设施日常巡查的“二照二告”制度，各养护单位和监理单位必须认真巡查，发现问题第一时间拍照取证、告知，维修完毕后及时复查拍照留档、告知。今年以来，景观灯照明巡查共计 22474 处，发现并排除各类故障、隐患 3019 起；开展高空坠物以及防台防汛专项巡查 11554 次，发现隐患 83 起，整改 83 起。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	维修养护预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	景观灯光设施故障处理率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	景观灯光安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	景观灯光设施设备维修及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
		重大活动及节假日开灯及时	及时	达成指标	8.00	8.00	
		设备巡检结果整改率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	景观灯光系统发生故障率	<15.00(%)	14.00(%)	7.00	7.00	
	生态	景观灯光按时节及时开闭率	及时	达成指标	8.00	8.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	景观照明设施运行维护指导意见	建立	达成指标	7.00	7.00	
		景观照明集中控制工作指导意见	建立	达成指标	7.00	7.00	
		养护单位日常考核制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	99.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一网统管系统建设						
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区市容管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	38.40	38.40	37.60	10.00	97.91	9.79
		其中: 当年财政 拨款	38.40	38.40	37.60	-	97.91	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施国家统一标准改造, 并进行密测、等保等安全性评估, 确保信息化系统建设符合国家统一规范和要求。				已完成实施“综合监管平台建设项目升级改造项目”密测、安测、软件测评的安全性评估, 信息化系统建设已符合国家统一规范和要求。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	系统改造齐全		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	安全评估合格		合格	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	经济 效益 指标	绿化市容环境卫生面貌提升		提升	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	99.79	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		普陀区户外广告设施设置实施方案年度修编							
主管部门		上海市普陀区绿化和市容管理局			实施单位		上海市普陀区市容管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	24.00	23.80		10.00	99.16	9.92
		其中：当年财政拨款	0.00	24.00	23.80		-	99.16	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕“规范设置、创新提质”的总体思路，进一步优化户外广告设施布局，统筹规划、规范管理户外广告设施的设置。有效应对全区不断变化的广告调整需求，对全区户外广告进行有效的动态管理，打造良好营商环境。				《普陀区户外广告设施设置实施方案》（修编）点位布局符合上位规划、编制导则及技术规范要求，新增128块，调整119块，撤销23块，勘误37块户外广告设施。此次修编后，全区共规划户外广告设施569块。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	落实户外广告修编工作人、财、物保障		落实	达成指标	8.00	8.00		
产出 指标	数量 指标	对现有方案内户外广告进行梳理		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量 指标	根据实际情况增加或调整广告点位		规范	达成指标	7.00	7.00		
	时效 指标	2024年10月底前，完成户外广告修编初稿工作		按时	达成指标	9.00	9.00		
		2024年底完成修编		按时	达成指标	7.00	7.00		
效益 指标	社会 效益 指标	规范户外广告合法合规设置		完成	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	严格按照户外广告设施设置相关技术规范		完成	达成指标	9.00	9.00		
	可持 续影 响指 标	收集整理户外广告需求提资清单		完成	达成指标	10.00	10.00		
		提升营商环境		提升	达成指标	9.00	9.00		
		市容市貌整洁、有序		规范	达成指标	6.00	6.00		
满意	服务	市民 满意		≥85.00(%)	85.00(%)	8.00	8.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					